

## Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

*Nazwa i adres obiektu budowlanego:*

**Budowa budynku stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych na dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Węgorzewo**

*Inwestor:*

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie  
ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo

*Projektant:*

inż. Eugeniusz Donat  
z firmy „Usługi Budowlane i Projektowe inż. Eugeniusz Donat”  
ul. Kołłątaja 23 11-400 Kętrzyn

*Data opracowania:*

listopad 2020 r.

*Uwagi:*

Informacja zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126 z 10.07.2003 r.) Informację sporządzono na podstawie przepisu § 2 pkt. 1 w/wym. rozporządzenia.

Opracował:

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

### 1.1 Podstawa formalna opracowania.

- Zlecenie inwestora
- Uchwała nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście.
  - teren oznaczony symbolem Up.07 – teren zabudowy usług użyteczności publicznej
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

### 1.2 Podstawa prawna opracowania.

Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dn.7 lipca Prawo budowlane (Dz. U z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 129, poz. 1439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2000r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,poz. 1126)

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust. 1 pkt. lb) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## 2. DANE OGÓLNE.

### 2.1 Przedmiot inwestycji

Budowa budynku stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych na dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Węgorzewo

### 2.2 Charakterystyka terenu.

Inwestycja prowadzona będzie na terenie miejskim.

Przyległy teren do działki uzbrojony jest w:

- sieć wodociągową
- „ energetyczną
- kanalizację sanitarną

Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej

### 2.3 Zakres i kolejność wykonywanych robót

Zadanie	Rodzaj robót
Budowa budynku stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych	Roboty ogólnobudowlane: <ul style="list-style-type: none"><li>- roboty ziemne, wykopy fundamentowe, fundamenty</li><li>- posadzka,</li><li>- montaż konstrukcji drewnianej ścian i dachu</li><li>- elementy wykończeniowe</li><li>- uporządkowanie przyległego terenu po zak. robót</li></ul>

### 2.4 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Lp	Nazwa obiektu
1	Remiza strażacka z Ołownika z przełomu XIX / XX w.
2	Chata nr 16 z Krzyżewa z 1825 r.
3	Budynek gospodarczy

### 2.5 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują.

### 2.6 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

#### Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

A/ Praca z urządzeniami i narzędziami z napędem elektrycznym  
Zagrożenia:

- niebezpieczeństwo porażenia prądem, niebezpieczeństwo urazów mechanicznych

*Miejsce i czas wystąpienia:*

- cały okres trwania budowy.

*B/ Praca z zaprawami i wyprawami zawierającymi wapno:*

*Zagrożenia:*

- niebezpieczeństwo poparzeń wapnem skóry i oczu:

*Miejsce i czas wystąpienia:*

- cały okres trwania robót murarskich i tynkarskich.

*C/ Praca na wysokości:*

*Zagrożenia:*

- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, pomostów roboczych i z budynku
- niebezpieczeństwo zrzucania lub spadku z wysokości narzędzi roboczych, materiałów, sprzętu:

*Miejsce i czas wystąpienia:*

- przy wszystkich pracach wykonywanych na wysokości ponad 1,00 m nad przyległe otoczenie stanowiska roboczego (w szczególności przy wykonywaniu robót budowlanych: ściany i konstrukcja dachu z pokryciem)

## **2.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Należy prowadzić stały nadzór nad pracami oraz przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników w zakresie b. h. p.

A/ - na stanowisku pracy (przed przystąpieniem do każdej nowo wykonanej pracy oraz przed każdą zmianą stanowiska pracy);

B/ - okresowym szkoleniem (przeprowadzonym co najmniej 1 raz na 2 – 3 miesiące);

C/ - wstępnym (przeprowadzonym przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie).

## **2.8 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

A/ - stały nadzór osób funkcyjnych na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, majstrowie) przy wykonywaniu prac budowlanych

B/ - przestrzeganie szkolenia pracowników w zakresie bhp:

C/ - stosowania przez pracowników odzieży roboczej, odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej (rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa):

D/ - stosowanie zabezpieczeń wykopów, przejść, rusztowań (barierki ochronne, liny bezpieczeństwa):

E/ - oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych (strefy bezpośredniego upadku wokół budynku, rusztowań, podnośników i wind roboczych), stosowanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku oraz stanowiskami roboczymi w strefach zagrożenia bezpośrednim spadkiem w pasie 3m wokół budynku).

F/ - ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych:

G/ - urządzenie na budowie punktu p.poż. wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy:

H/ - umieszczenie w pobliżu wejścia na plac budowy (w dobrze widocznym miejscu ) tablicy informacyjnej m. in. dane, adresy i telefony kontaktowe osób funkcyjnych na budowie (wykonawcy, podwykonawców, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta) oraz telefony alarmowe (straży pożarnej, jednostek ratowniczych, państwowego nadzoru budowlanego).

I/ - nie urządzenie stanowisk roboczych w pobliżu linii napowietrznych nn.

J/ - stosowanie na budowie wyłącznie urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do użytkowania oraz znak bezpieczeństwa „B” i „CE”.

K/ - wykonywania wszelkich robót budowlanych wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych, przeszkolonych i doświadczonych fachowców oraz pod stałym nadzorem technicznym.

Opracował: